

UE: 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION "Dra Adriana Rebaza Flores"

INFORMACIÓN PROYECTO DE INVERSION PUBLICA AL 31 DE JULIO DE 2019


ITEM	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCIÓN AL 31.12.2017	PRESUPUESTO 2018	EJECUCIÓN DEVENGADO AL 31.12.2018	PRESUPUESTO 2019	EJECUCIÓN AL 30 DE JUNIO 2019	OBSERVACIONES
1	Mejoramiento de la Atención de las Personas con Discapacidad de Alta Complejidad en el Instituto Nacional de Rehabilitación "Dra Adriana Rebaza Flores"	131,606,305.99 (*)	66,985,503.83	6,004,157.00	5,897,469.09	3,164,061.00	2,237,680.02	SE CONCLUYO CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y EQUIPAMIENTO EL 04.07.2019 DE ACUERDO A ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA. A LA FECHA SE ESTA LLEVANDO A CABO EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO.

fuelle SIAF MPP

* DEVENGADO AL 31/12/2011

(*) FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RO


 Lic. Adm. Olga Nora Oxvedra Chumbu
 CL. 10 70161
 Directora Ejecutiva
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 Instituto Nacional de Rehabilitación
 Dra. Adriana Rebaza Flores - Avenida Peru-Japón
 MINISTERIO DE SALUD


 LUGA K. VERA CARDENAS
 Jefe de Oficina de Proyectos de Inversión
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
 Dra. Adriana Rebaza Flores