

UE: 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION "Dra Adriana Rebaza Flores"

INFORMACIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

ITEM	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCIÓN AL 31.12.2017	PRESUPUESTO 2018	EJECUCIÓN DEVENGADO AL 31.12.2018	PRESUPUESTO 2019	EJECUCIÓN AL 30 DE NOVIEMBRE 2019	OBSERVACIONES
1	Mejoramiento de la Atención de las Personas con Discapacidad de Alta Complejidad en el Instituto Nacional de Rehabilitación "Dra Adriana Rebaza Flores"	131,606,305.99 (*)	66,985,503.83	6,004,157.00	5,897,469.09	3,164,061.00	2'357,504.37	SE CONCLUYO CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y EQUIPAMIENTO EL 04.07.2019 DE ACUERDO A ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA.

fuentes SIAF MPP

(*) FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RO



Lic. Adm. Olga Nora Saavedra Churibe
CLAD.0919
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
Instituto Nacional de Rehabilitación
Dra. Adriana Rebaza Flores - Amistad Perú-Japón
MINISTERIO DE SALUD