

UE: 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION "Dra Adriana Rebaza Flores"

INFORMACIÓN PROYECTO DE INVERSION PUBLICA AL 31 DE SETIEMBRE DEL 2019

ITEM	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCIÓN AL 31.12.2017	PRESUPUESTO 2018	EJECUCIÓN DEVENGADO AL 31.12.2018	PRESUPUESTO 2019	EJECUCIÓN AL 31 DE SETIEMBRE 2019	OBSERVACIONES
1	Mejoramiento de la Atención de las Personas con Discapacidad de Alta Complejidad en el Instituto Nacional de Rehabilitación "Dra Adriana Rebaza Flores"	131,606,305.99 (*)	66,985,503.83	6,004,157.00	5,897,469.09	3,164,061.00	2'357,504.37	SE CONCLUYO CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y EQUIPAMIENTO EL 04.07.2019 DE ACUERDO A ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA.

fuentes SIAF MPP

(*) FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RO


 Adm. Claudia Gabriela Chumbe
 CLAD 05161
 Directora Ejecutiva
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 Instituto Nacional de Rehabilitación
 Dra. Adriana Rebaza Flores - Amistad Perú-Japón
 MINISTERIO DE SALUD